



## महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ

(शासनाचा सार्वजनिक उपक्रम)

५८३/ब, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे - ४११०३७

दूरध्वनी ०२०-६६२६६८५०/८५५ फॅक्स : ०२०-६६२६६८४८, ६६२६६८२९.

Email: - enggbranch.ho@mswc.in, gmengg@mswc.in

Website: mswarehousing.com

जा.क्र.मरावम/क/बांधकाम/१२६६

दि.१६/०९/२०२१,  
०८/१०/२०२१

By RPAD

### निविदा कलम ३(८) अंतर्गत कार्यवाही व नाव काळ्या यादीत समाविष्ट करण्यासंबंधी नोटीस

प्रति,  
मे.शहा कन्स्ट्रक्शन,  
इंजिनिअर्स ऑन कॉन्ट्रॅक्टर,  
पराग २८६/२, स्टेशन रोड,  
कराड-४१५ ११८  
ई-मेल-shahcon५५@gmail.com

विषय :- Providing M&R roofing at various WH Center in Pune region

( Gulkekadi, Bhosari, Ranjangaon, Baramati (MIDC), Indapur )

निविदा कलम ३(८) अंतर्गत कार्यवाही व नाव काळ्या यादीत समाविष्ट करण्याबाबत...

संदर्भ:- १) कार्यादेश जा.क्र.मरावम/क/बांधकाम/७५, दि.१०/०१/२०२०.

२) उपव्यवस्थापक (अभि.) यांचे पत्र क्र.१५०, दि.०६/०५/२०२०.

३) मुख्यालयीन पत्र क्र.मरावम/क/बांध./६०९, दि.१२/०५/२०२०.

४) उपव्यवस्थापक (अभि.) यांचे पत्र क्र.१५५, दि.१३/०५/२०२०.

५) ठेकेदाराचे पत्र क्र.६०५९, दि.१३/०५/२०२०.

६) ठेकेदाराचे पत्र क्र.६०६०, दि.१४/०५/२०२०.

७) मुख्यालयीन पत्र क्र.मरावम/क/बांध./१००४, दि.०६/०८/२०२०

८) मुख्यालयीन पत्र क्र.मरावम/क/बांध./१२१३, दि.०५/१०/२०२०

९) उपव्यवस्थापक (अभि.) पुणे यांचे पत्र क्र.३६६, दि.०९/१०/२०२०

१०) उपव्यवस्थापक(अभि.)पुणे यांचे पत्र क्र.०७, दि.०२/०१/२०२१.

११) उपव्यवस्थापक(अभि.)पुणे यांचे पत्र क्र.६०, दि.०४/०२/२०२१.

१२) मुख्यालयीन पत्र क्र.मरावम/क/बांध./९२४, दि.१५/०७/२०२०

१३) उपव्यवस्थापक(अभि.)पुणे यांचे पत्र क्र.३२, दि.१९/०१/२०२१.

१४) उपव्यवस्थापक(अभि.)पुणे यांचे पत्र क्र.११०, दि.२०/०३/२०२१.

१५) उपव्यवस्थापक(अभि.)पुणे यांचे पत्र क्र.१३३, दि.०३/०४/२०२१.

१६) उपव्यवस्थापक(अभि.)पुणे यांचे पत्र क्र.२११, दि.०२/०६/२०२१.

१७) मुख्यालयीन पत्र क्र.मरावम/क/बांध./६९८, दि.१५/०६/२०२१.

१८) मुख्यालयीन पत्र क्र.मरावम/क/बांध./१०१६, दि.१०/०८/२०२१.

१९) आपले पत्र क्र.एससी/केआरडी/६९०९, दि.०१/०९/२०२१.


महोदय ,

उपरोक्त संदर्भित पत्र क्र.१ अन्वये वरील कामाचा कार्यादेश आपणास देण्यात आला असून कामाची मुदत आठ महिने व कालावधी दि.१३/०१/२०२० ते दि.१२/०९/२०२० पर्यंत होता. यापूर्वी सदरील कामास दि.१३/०९/२०२० ते दि.१२/०३/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ मंजुर करण्यात आलेली आहे.

निविदा कलम २ अन्वये आपण कामाची प्रगती दिलेल्या कालावधी प्रमाणे न राखल्यामुळे रु.२५००/- प्रतिदिन दंड दि.१३/०३/२०२० पासून लावण्यात आलेला आहे. संदर्भित पत्र क्र.१८ अन्वये आपणांस संपूर्ण कामे दि.३१/०८/२०२१ रोजी किंवा त्यापूर्वी पूर्ण करण्याच्या सुचना देण्यात आलेल्या होत्या. परंतु आपण कामामध्ये प्रगतीही केली नाही. संपूर्ण काम दि.३१/०८/२०२१ पर्यंत पूर्ण केले नसल्याने उपव्यवस्थापक (अभि.) पुणे यांनी दि.०१/०९/२०२१ रोजी झालेल्या कामाची अंतिम मोजमापे घेऊन कामाचा पंचनामा केला आहे.

आपले संदर्भित पत्र क्र.१९ अन्वये आपण सादर केलेला खुलासा समाधान कारक नाही. त्यामुळे उपरोक्त काम निविदा कलम ३(८) अंतर्गत रद्द करून आपल्या जोखमी (Risk & Cost) वर करून घेण्यात येईल व आपले नाव ठेकेदाराच्या काळ्या यादीत टाकून तीन वर्षासाठी महामंडळाच्या निविदेप्रक्रियेत भाग घेण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे.

आपला विश्वासू



सहव्यवस्थापकीय संचालक व सचिव

प्रत :-

१. विभागीय व्यवस्थापक, म.रा.वखार महामंडळ, पुणे
२. उपव्यवस्थापक (अभि.), म.रा.वखार महामंडळ, पुणे

} माहितीसाठी व पुढील  
कार्यवाहीसाठी

