



महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ

(शासनाचा सार्वजनिक उपक्रम)

५८३/ब, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे - ४११०३७
दूरध्वनी : ०२०-२४२०६८५०/८५१ फॅक्स : ०२०-६६२६६८४८, ६६२६६८२९.
Email : enggbranch ho@mswc.in, gmengg @mswc.in
Website: mswarehouseing.com

जा.क्र.मरावम/क/बांधकाम/१५०

दि.०५/०२/२०२४

रजि पोहोच पावतीने

प्रति,

मे.व्ही.टी.पाटील

इंजिनिअर्स अँड कॉन्सल्टन्ट्स,

६, फेम तापडीया सिने मार्केट, टाऊन सेंटर,

सिडको, औरंगाबाद

ई-मेल-vtpatilconst@yahoo.co.in

विषय:- Construction of 1/1800 MT cap.PEB with bldg. with
ancillary work at Partur dist. Jalna.

कलम 3(c) अन्वये कामाचा ठेका रद्द करून उर्वरित काम Risk & Cost वर करून
घेणेबाबत.

संदर्भ :- १.निविदा सुचना क्र.18(8)/2021-22.

२. आपली दिनांक क्र.०२/०३/२०२१ रोजी उघडणेत आलेली निविदा.

३.महामंडळाचे पत्र क्र.मरावम/क/बांधकाम/४४९, दि.२०/०४/२०२१.

४.आपले पत्र क्र.निरंक दि.१९/०५/२०२१.

५.महामंडळाचा कार्यादेश पत्र क्र.मरावम/क/बांधकाम/७११, दि.१८/०६/२१

६.उपव्यवस्थापक(अभि.)औरंगाबाद यांचे पत्र क्र.मरावम/विकाऔ/२९३,
दि.०६/०७/२०२१.

७.उपव्यवस्थापक(अभि.) औरंगाबाद यांचे पत्र क्र.मरावम/विकाऔ/३८६,
दि.१४/०९/२०२१.

८.महामंडळाचे पत्र क्र.मरावम/क/बांधकाम/१२०४,दि.२१/०९/२१

९.उपव्यवस्थापक(अभि.) औरंगाबाद यांचे पत्र क्र.मरावम
/विकाऔ/४२८, दि.१४/१०/२०२१.

१०.DNM Nirman Solution Pvt.Ltd. यांचा मेल दि.१५/१२/२१.

११.मुख्यालयीन पत्र क्र.MSWC/C/CON/१६०३,दि.१५/१२/२१.

१२. मुख्यालयीन पत्र क्र.MSWC/C/CON/१८१,दि.०९/०२/२२.

१३. मुख्यालयीन पत्र क्र.MSWC/C/CON/९५२,दि.२९/०७/२१.

१४.मुख्यालयीन पत्र क्र.मरावम/क/बांध./४९२, दि.२२/०८/२२.

१५.आपले पत्र क्र.निरंक, दि.१२/१०/२०२२.

१६.मुख्यालयीन पत्र क्र.मरावम/क/बांध./१५२७, दि.२४/११/२२.

१७.उपव्य.(अभि.)छत्रपती संभाजीनगर यांचे पत्र क्र.६३,दि.०६/०३/२०२३

१८. उपव्य.(अभि.)छत्रपती संभाजीनगर यांचे पत्र क्र.८९,दि.३१/०३/२०२३.

१९. उपव्य.(अभि.)छत्रपती संभाजीनगर यांचे पत्र क्र.१०३,दि.११/०४/२३

२०. उपव्य.(अभि.)छत्रपती संभाजीनगर यांचे पत्र क्र.१२३,दि.०८/०५/२०२३


महोदय,

- १) महाराष्ट्र सरकार महामंडळाने परतूर जि.जालना गोदाम बांधकामाची ई-निविदा दि.१९/०१/२०२१ रोजी प्रसिध्दीस दिलेली होती. निविदा ऑनलाईन सादरी करणाऱ्या दि.१९/०१/२०२१ ते दि.०२/०२/२०२१ व निविदा उघडण्याचा दि.०४/०२/२०२१ असा होता. त्यामध्ये ठेकेदारांच्या आठ निविदा सादर झाल्या.
- २) उपरोक्त कामाची निविदांचे BOQ दि.०२/०३/२०२१ रोजी ऑनलाईन उघडण्यात आले. त्यामध्ये आपण प्रथम न्युनतम (L-१) असल्याने म्हणजे निविदेतील देकार अंदाजपत्रकीय किमतीपेक्षा १०.८४% कमी दराचे होते. संदर्भित पत्र क्र.३ अन्वये आपणाला या कार्यालयाचे निविदा स्थितीचे सुरक्षा रक्कम व अतिरिक्त सुरक्षा रक्कम भरून करारनामा करण्याचे करण्याचे कळविले होते. त्याप्रमाणे आपण दि.१७/०६/२०२१ रोजी करारनामा करून टेंडर भरतानाची बयाणा रक्कम रु.१,५०,०००/- ही सुरक्षा रक्कमेमध्ये वर्ग करून घेण्यास संमती दिली आहे. अशी एकूण सुरक्षा रक्कम रु.७,४३,३००/- पैकी ५०% रक्कम रु.३,७१,६५०/- जमा केली आहे. व अतिरिक्त सुरक्षा रक्कम रु.३,७१,६५०/- जमा केली आहे.
- ३) संदर्भित पत्र क्र.५ अन्वये आपणाला उपरोक्त कामाचा कार्यादेश देण्यात आलेला आहे. त्याप्रमाणे कामाचा कालावधी दि.२१/०६/२०२१ ते दि.२०/०२/२०२२ असा ०८ महिने देण्यात आलेला आहे.
- ४) निविदा कलम २ अन्वये कामाच्या कालावधी प्रमाणे प्रगती करणे बंधनकारक आहे. परंतु आपण कामाची प्रगती त्या प्रमाणात ठेवली नसल्यामुळे आपणास संदर्भित पत्र क्र.७, ९ व १४ अन्वये कळविण्यात आले होते.
- ५) सदर काम निविदेतील अट क्र.२ मधील नियमानुसार करण्याकरीता उपव्यवस्थापक (अभि.) छत्रपती संभाजीनगर यांनी संदर्भित पत्र क्र.१७ ते २० अन्वये वेळोवेळी पाठपुरावा करून सुध्दा आपण त्यांची दखल घेतली नाही.
- ६) संदर्भित पत्र क्र.२१ अन्वये आपणांस कळविण्यात आले होते की, उर्वरित कामे दि.०३/११/२०२३ पर्यंत पूर्ण करावी. तसेच कामाच्या निविदेतील अटी व शर्तीप्रमाणे कलम ३(८) अंतर्गत कामाचा ठेका रद्द करून आपल्या Risk & Cost वर उर्वरित काम पूर्ण याचा

खुलासा मागविण्यात आला होता. परंतु त्यास आपण कोणत्याही प्रकारचा खुलासा सादर केलेला नाही.

- ७) संदर्भित पत्र क्र.२२ अन्वये आपणास कळविण्यात आले होते की, जदि.२०/११/२०२३ रोजी या कार्यालयास सुनावणीसाठी उपस्थित राहून, आपले म्हणणे मांडण्यास कळविले होते. परंतु त्यावेळेस सुध्दा आपणास उपस्थित राहून म्हणणे मांडले नाही व स्पष्टीकरण ही दिले नाही. या वरून असे दिसून येते की, आपणास काम करण्यास स्वारस्य नाही. त्यामुळे निविदेतील कलम ३(सी) अंतर्गत वरील कामाचा ठेका दि.१०/०२/२०२४ पासून रद्द करण्यात येत आहे. या दिवशी प्रत्यक्ष किंवा आपले प्रतिनिधी समोर अंतिम मोजमापे, मोजमाप पुस्तिकेवर नोंदवून पंचनामा करण्यात येईल. तसेच उर्वरित काम आपल्या जबाबदारीवर Risk & cost वर करून घेण्यात येत आहे व आपले नाव काळ्या यादीत टाकण्यात येत आहे, याची नोंद घ्यावी.

आपला विश्वासू,



सहव्यवस्थापकीय संचालक व सचिव